



Številka: 032-12/2023

Datum: 26. 2. 2026

Na podlagi 44., 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017 in 26/2025, z dne 18.4.2025) ter 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016 in 109/2023, z dne 27.10.2023) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS 23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 30. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZGRADNJO AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V GORENJIH OTAVAH

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica

1. NADZORNI ODBOR OBČINE CERKNICA V SESTAVI:

1. Anton Lah – predsednik
2. Špela Kobe – namestnica predsednika
3. Silva Šivec - članica
4. Uroš Cajnko – član
5. Alojz Puntar - član

2. POROČEVALCI:

1. Uroš Skuk – referent za civilno zaščito in projekte
2. Helena Šlajnar – višja svetovalka za javna naročila in komunalno infrastrukturo

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica

obcina@cerknica.si

5. UVOD

Nadzorni odbor je v prisotnosti vseh petih članov NO opravil nadzor nad projektom izgradnje avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah. Namen nadzora je bil pregledati izvedbo projekta od razpisa do izvedbe. Pri nadzoru sta s strani nadzorovanega organa (Občine Cerknica) sodelovala

Helena Šlajnar, ki je vodila razpis ter izbiro ponudnika in Uroš Skuk, ki je nadzoroval samo izvedbo projekta. Pri nadzoru je bila pregledana dokumentacija o postopku izbire izvajalca ter izvedbi projekta. Pojasnila in podatke o projektu sta nam poročevalca podala na sami seji.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu :

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica	
Matična številka	5880157000
Davčna številka	S172799595
Velikost občine	241 km ²
Število prebivalcev	11.680
Število naselij v občini	65
Število krajevnih skupnosti	5
Župan	Marko Rupar
Direktorica občinske uprave	Irena Zalar
Število zaposlenih	22

Občina Cerknica ima poleg župana in njegovega urada ter direktorice še naslednje službe: sprejemno informacijska pisarna, služba za finance in proračun, služba za premoženjsko pravne zadeve, služba komunalno in cestno infrastrukturo, služba za okolje in prostor, služba za civilno zaščito, služba za stanovanjsko dejavnost, služba za družbene dejavnosti, služba za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, služba za šport in služba za krajevne skupnosti.

Občina Cerknica je ustanoviteljica JP Komunala Cerknica ter javnih zavodov: Notranjski regijski park, Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Vrtec Martin Krpan Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20- ZIUOOP-A in 80/20- ZIUOOPE; 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K; 44., 45. in 46. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017 z dne 13.01.2017 in 26/2025, z dne 18.4.2025); 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016 z dne 18.11.2016 in 109/2023, z dne 27.10.2023) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2025, sklep št. 47-15/4-79/2024 z dne 22.10.2024.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora :

Nadzor je bil izveden na 27. redni seji NO, dne 16. 12. 2025, v prostorih Občine Cerknica, številka sklepa 26-7/2025 z dne 18. 11. 2025.

6. POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Helena ŠLAJNAR, višja svetovalka za javna naročila in komunalno infrastrukturo je povedala, da so za investicijo avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah prispele štiri ponudbe, kar je navedeno tudi v obrazložitvah. Najugodnejšega ponudnika je bilo potrebno izločiti zato, ker ni izpolnjeval referenc. Nato so pregledali in izbrali naslednjega, to je bilo podjetje Samprt d.o.o., ki je investicijo tudi dejansko izvedel. Končna vrednost investicije je znašala 155.970,00€ z DDV. Delo je bilo narejeno v roku kot je bilo zahtevano.

Uroš SKUK, referent za civilno zaščito in projekte je povedal, da so dela obsegala izkop cestišča v celotni širini, skupaj s postavitvijo nadstrešnic na obeh straneh ceste. To je bilo cca 100 metrov cestišča v Gorenjih Otavah, bila je uvedena polovična zapora, zamenjal se je spodnji ustroj, kar je bilo predvideno po projektu, zgradile so se niše za avtobusna postajališča, izvedlo se je asfaltiranje in postavilo se je pet kandelabrov javne razsvetljave, na pobudo občanov pa se je postavilo dodatno javno razsvetljavo pri vhodu na pokopališče. Dodatno se je asfaltiralo cestišče, ki je bilo poškodovano. Uredile so se brežine in odvodnjavanje ter prometni znaki.

7. PREGLEDANI DOKUMENTI

- Seznam ponudnikov, ki so se prijavili na razpis
- Pogodba št. 430 – 3 / 2024 z dne 24.04.2024
- Aneks k pogodbi št. 4301 – 3 / 2024 z dne 03.10. 2024
- Zaključni račun Občine Cerknica za leto 2024

8. UGOTOVITVENI DEL

V poročilu o realizaciji je navedeno, da je vrednost investicije 155.970,00 € z DDV, kar je 23.044,26 € manj kot je podatek o porabi sredstev v zaključnem računu Občine Cerknica za leto 2024. Poleg gradbeno-obrtniških del je med stroške investicije potrebno šteti tudi: strokovni nadzor GOI del – 3.335,62 € z DDV; nadzor po soglasju DRSI – 350,00 € z DDV; izdelavo varnostnega načrta in koordinatorja VZD – 1.098,00 € z DDV; PID in projektantski nadzor – 6.344,00 € z DDV. Končna vrednost celotne investicije tako znaša 165.468,43 € z DDV. Sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 100115 – Avtobusno postajališče Gorenje Otave, kjer so bila porabljena tudi sredstva za: priklop elektrike – 735,38 € z DDV; dokumentacijo za rušenje objekta – 2.440,00 € z DDV; rušitev objekta – 10.370,00 € z DDV. Skupni izdatek iz postavke 100115 je tako znašal 179.014,26 €. V sklopu investicije je bila izvedena tudi ureditev javne razsvetljave (pet drogov s svetilkami), ki je bila vključena v projekt, zato so bili stroški kriti iz postavke 100115. Sredstva iz postavke 114004 pa so bila uporabljena za dograditev javne razsvetljave na drugih lokacijah, kjer so bila zemeljska dela že izvedena.

Nadzorni odbor je po pregledu vse dokumentacije ugotovil, da je bilo pod točko 6 – Povzetek poročanja nadzorovanega organa navedeno, da je končna vrednost investicije znašala 155.970,00 € z DDV. Pri predstavitvi investicije na seji Nadzornega odbora je prišlo do pomanjkljive interpretacije glede posameznih stroškov investicije. Končna vrednost izvedenih gradbeno-obrtniških del, razvidna iz ugotovitvenega aneksa h gradbeni pogodbi za objekt – avtobusno postajališče Gorenje Otave, št. 430-4/2024, je 155.970,83 €, končna obračunska vrednost pa 154.140,81 € z DDV. V tej vrednosti so zajeta gradbeno-obrtniška dela, ki jih je izvedlo podjetje Samprt d.o.o.

Nadzorni odbor je podal tudi sledeče ugotovitve:

- Na razpis za izvedbo del so se prijavili štirje ponudniki;
- Kriterij za izbiro izvajalca je bil najugodnejša cena;
- Ponudnik z najugodnejšo ceno ni imel ustreznih referenc, zato se te ponudbe ni upoštevalo
- Drugi najugodnejši ponudnik je bil SAMPRT d.o.o., Pudob 60, Stari trg, s katerim je bila tudi sklenjena pogodba št. 430 – 3/2024 v višini 133.047,03€;
- K tej pogodbi je bil zaradi nepredvidenih del sklenjen še aneks v višini 28.125,89€ ter dodatnih 1.500,00€ za zaporo ceste;
- Dela so bila končana v roku;
- V zaključnem računu občine Cerknica za leto 2024 je med investicijskimi odhodki na kontu 100115 – avtobusno postajališče Gorenje Otave navedeno, da so bila predvidena sredstva za ta projekt v proračunu za leto 2024 v višini 151.500,00 €, ki so se z rebalansom povečala na 182.000,00 €. V realizaciji pa je navedeno, da se je porabilo sredstva v višini 179.014,26 €;
- V sklopu projekta se je poleg izgradnje avtobusnih postajališč obnovilo še del cestišča v vasi in uredilo javno razsvetljavo.

9. MNENJE

Nadzorni odbor Občine Cerknica ocenjuje, da je bil projekt izgradnje avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah na podlagi pregledane dokumentacije, izvedenih pojasnil in celovite analize stroškov, izveden v skladu z veljavno zakonodajo, pogodbenimi obveznostmi in tehničnimi zahtevami projekta. Izvedena dela so bila opravljena v predpisani kakovosti in v pogodbeno določenih rokih, kar potrjuje ustrezno vodenje in nadzor nad izvajanjem investicije.

Ob pregledu finančne konstrukcije je bilo ugotovljeno, da so bila gradbeno obrtniška dela pravilno evidentirana, dodatni stroški (nadzori, dokumentacije, varnostni načrt, rušitve in priklopi) pa predstavljajo običajne spremljajoče elemente investicije. Razlike med prikazom vrednosti investicije v poročilu ter zaključnem računu občine so posledica razmejitev med osnovnimi gradbeno – obrtniškimi deli in dodatnimi postavkami, ki prav tako sodijo v celotno investicijo ter so skladno financirane iz proračunske postavke, namenjene projektu.

Nadzorni odbor Občine Cerknica ocenjuje, da je projekt prispeval k dvigu prometne varnosti, izboljšanju infrastrukture in povečanju kakovosti bivanja lokalne skupnosti, ter da so bila javna sredstva porabljena namensko, pregledno in gospodarno.

Člani Nadzornega odbora :

Špela Kobe – namestnica predsednika

Silva Šivec – članica

Uroš Cajnko – član

Alojz Puntar – član

**Občina Cerknica
Nadzorni odbor
Predsednik Anton Lah**