



OBČINA
CERKNICA

NADZORNI ODBOR
CESTA 4. MAJA 53
SI-1380 CERKNICA
TELEFON 01 7090 610
TELEFAKS 01 7090 633
INFO@CERKNICA.SI
WWW.CERKNICA.SI

Številka: 032-12/2023

Datum: 17. 10. 2023

Na podlagi 44., 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS 23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 5. redni seji dne 17. 10. 2023 sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU NAD REALIZACIJO PROJEKTA
ŠIRITVE POKOPALIŠČA CERKNICA**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica

1. NADZORNI ODBOR OBČINE CERKNICA V SESTAVI:

1. Anton Lah – predsednik
2. Špela Kobe – namestnica predsednika
3. Silva Šivec – članica
4. Uroš Cajnko – član
5. Alojz Puntar – član

2. POROČEVALCI:

1. Uroš Skuk – referent za civilno zaščito in projekte
2. Helena Šlajnar – višja svetovalka za javna naročila in komunalno infrastrukturo

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica

obcina@cerknica.si

5. UVOD

Nadzorni odbor je v prisotnosti vseh članov NO opravil nadzor nad realizacijo projekta Širitev pokopališča Cerknica. Namen nadzora je bil pregledati potek izvedbe projekta od izbire izvajalca ter izvedbo projekta do predaje v uporabo. Pri nadzoru sta s strani nadzorovanega organa (Občine Cerknica) sodelovala Uroš Skuk, ki je vodil celotno izvedbo projekta ter Helena Šlajnar, ki je pripravila javni razpis z izbiro izvajalca in vodila postopke izbire izvajalca. Pri nadzoru je bilo uporabljeno gradivo o izvedenem razpisu in izbiri izvajalca ter o poteku investicije, ki smo ga člani NO prejeli skupaj z vabilom na sejo. Dodatna pojasnila in podatke o poteku investicije ter vso ostalo dokumentacijo sta nam poročevalca podala na sami seji.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu :

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica	
Matična številka	5880157000
Davčna številka	SI72799595
Velikost občine	241 km ²
Število prebivalcev	11.680
Število naselij v občini	65
Število krajevnih skupnosti	5
Župan	Marko Rupar
Direktorica občinske uprave	Irena Zalar
Število zaposlenih	22

Občina Cerknica ima poleg župana in njegovega urada ter direktorice še naslednje službe: sprejemno informacijska pisarna, služba za finance in proračun, služba za premoženjsko pravne zadeve, služba komunalno in cestno infrastrukturo, služba za okolje in prostor, služba za civilno zaščito, služba za stanovanjsko dejavnost, služba za družbene dejavnosti, služba za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, služba za šport in služba za krajevne skupnosti.

Občina Cerknica je ustanoviteljica JP Komunala Cerknica ter javnih zavodov : Notranjski regijski park, Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Vrtec Martin Krpan Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20- ZIUOOP-A in 80/20- ZIUOOPE; 44., 45. in 46. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017 z dne 13.01.2017); 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016 z dne 18.11.2016) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2023, sklep št. 2/5-13/2023 z dne 16.05.2023

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora :

Nadzor je bil izveden na 3. seji NO, dne 20.06.2023, v prostorih Občine Cerknica, številka sklepa 11-3/3-16/2023 z dne 20.06.2023.

6. POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Poročevalka ga. Helena Šlajnar je najprej predstavila postopke za izbiro izvajalca. Ocenjena vrednost projekta je bila 410.000,00 € z DDV. Povedala je da se na prvi razpis v maju 2021 ni

prijavil nihče, zato so postopek 11.06. 2021 zaključili in ponovili razpis na katerega sta se prijavila dva ponudnika. Po kriteriju najnižje cene je bila najprej pregledana ponudba podjetja AS Sigr d.o.o., Žerovnica 10, 1384 Grahovo. Ugotovljeno je bilo, da v ponudbi manjka bonitetna ocena izvajalca, ki je bila zahtevana v razpisu, zato je bil ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudbe. Ker ponudnik ponudbe ni dopolnil je naročnik pregledal ponudbo drugega ponudnika podjetja Eurograd d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana – Črnuče in ugotovil, da je ponudba popolna. Po izpeljanem postopku javnega naročila je bila s podjetjem Eurograd d.o.o. dne 04.08.2021 sklenjena pogodba št PG-0274/2021 za izgradnjo I. faze širitve pokopališča Cerknica v višini 324.847,85€ brez DDV s predvidenem zaključkom del 10 mesecev po uvedbi v delo.

G. Uroš Skuk je predstavil celoten projekt širitve pokopališča v Cerknici ter samo izvedbo projekta, ki je po projektu predvidena v dveh fazah. Izvedba del predvidenih v prvi fazi se je začela jeseni 2021, a se je zaradi vremenskih razmer preko zime prekinila in nadaljevala spomladi 2022. Sam projekt je bil zaključen oktobra 2022, med tem časom pa je bilo sklenjenih šest aneksov k osnovni pogodbi, kateri so predstavljeni med pregledanimi dokumenti.

7. PREGLEDANI DOKUMENTI

- Ponudba Eurograd št. 24P/2021
- pogodba št PG-0274/2021 za izgradnjo I. faze širitve pokopališča Cerknica v višini 324.847,85€ brez DDV
- aneks št. 1 z dne 07.12.2021 – nominacija podizvajalcev
- aneks št. 2 z dne 11.02.2022 – nominacija podizvajalcev
- aneks št. 3 z dne 09.06.2022 – nominacija podizvajalcev
- aneks št. 4 z dne 21.06.2022 – podaljšanje roka za končanje - 01.08.2022
- aneks št. 5 z dne 31.07.2022 – podaljšanje roka za končanje - 28.10.2022
- aneks št. 6 z dne 21.06.2022 – povečanje vrednosti zaradi dodatnih del na 467.145,00 €
- pogodba o nadzoru Arh. Studio Krapež d.o.o. št. 411-20/2021 v vrednosti 6.150 € ter št. PG-2087/2022 v vrednosti 7.380€
- garancija za dobro izvedbo del – Zavarovalnica Triglav št. TK49901804892
- garancija za odpravo napak – Zavarovalnica Triglav št. TK 49902043470
- zapisnik o dokončanju del z dne 28.10.2022
- prevzemni zapisnik z dne 21.02.2023
- uporabno dovoljenje št. 351-7/2023 – 6204 -4

8. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je po pregledu vse zgoraj navedene dokumentacije in po poročanju poročevalcev ugotovil naslednje:

- Prvi razpis za izbiro izvajalca ni bil uspešen, saj se na razpis ni prijavil nihče
- Na ponovljen razpis sta se prijavila dva izvajalca
- Ugodnejša je bila ponudba podjetja AS Sigr d.o.o., Žerovnica 10, 1384 Grahovo, kateri pa je manjkala bonitetna ocena izvajalca, katere ponudnik kljub pozivu za dopolnitev ni dopolnil, zato se ponudba ni upoštevala
- Drugo ponudbo je dalo podjetje Eurograd d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana – Črnuče. Ugotovljeno je bilo, daje bila ponudba popolna, zato je bila s podjetjem Eurograd d.o.o. dne 04.08.2021 sklenjena pogodba št PG-0274/2021 za izgradnjo I. faze širitve pokopališča Cerknica v višini 324.847,85€ brez DDV s predvidenem zaključkom del 10 mesecev po uvedbi v delo.
- Zaradi vremenskih razmer se je rok za zaključek s sklenjenimi aneksi podaljšal do 28.10.2022.
- Za nadzor nad izvedbo projekta je bila sklenjena pogodba z Arh. studiom Krapež d.o.o. .
- Predloženi sta bili tudi ustrezni garanciji za dobro izvedbo del ter za odpravo napak Zavarovalnice Triglav.
- Glede na proračunsko postavko 160392 je bilo v proračunu Občine Cerknica za leto 2022 namenjeno za projekt Širitve pokopališča Cerknica predvideno 385.000,00 €

- Realizacija zgoraj navedene postavke je v Zaključnem računu Občine Cerknica 375.900 €

9. MNENJE

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bili postopki razpisa in izbire izvajalca izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo in s prizadevanjem za sklenitev pogodbe z ustreznim izvajalcem.

Pri izvedbi projekta je prišlo do vpliva višje sile – vremena na potek izgradnje in je bilo potrebno z aneksi podaljšati rok za končanje projekta. Za projekt je bil zagotovljen ustrezen nadzor in garancije. Končna vrednost projekta je nižja od predvidene vrednosti in v okviru proračunske postavke.

Vsa dokumentacija je bila vodena pregledno in je bila na voljo članom Nadzornega odbora na vpogled.

Nadzorni odbor pri nadzoru ni ugotovil nepravilnosti.

Člani Nadzornega odbora :

Špela Kobe – namestnica predsednika

Silva Šivec – članica

Uroš Cajnko – član

Alojz Puntar – član



Občina Cerknica
Nadzorni odbor
Predsednik
Anton Lah