



OBČINA
CERKNICA

NADZORNI ODBOR
CESTA 4. MAJA 53
SI-1380 CERKNICA
TELEFON 01 7090 610
TELEFAKS 01 7090 633
INFO@CERKNICA.SI
WWW.CERKNICA.SI

Številka: 032-12/2023

Datum: 22. 10. 2024

Na podlagi 44., 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS 23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na svoji 15. seji dne 22. 10. 2024 sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU NAD REALIZACIJO PROJEKTA
OBNOVE NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN TEKAŠKE STEZE PRI OŠ CERKNICA**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica

1. NADZORNI ODBOR OBČINED CERKNICA V SESTAVI:

1. Anton Lah – predsednik
2. Špela Kobe – namestnica predsednika
3. Silva Šivec – članica
4. Uroš Cajnko – član
5. Alojz Puntar – član

2. POROČEVALCI:

1. Bogomir Opeka – svetovalec na področju športa
2. Helena Šlajnar – višja svetovalka za javna naročila in komunalno infrastrukturo

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica

obcina@cerknica.si

5. UVOD

Nadzorni odbor je v prisotnosti vseh članov NO opravil nadzor nad realizacijo projekta Obnova nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ Cerknica. Namen nadzora je bil pregledati potek izvedbe projekta od izbire izvajalca ter izvedbo projekta do predaje v uporabo. Pri nadzoru sta s strani nadzorovanega organa (Občine Cerknica) sodelovala Bogomir Opeka, ki je vodil celotno izvedbo projekta ter Helena Šlajnar, ki je pripravila javni razpis z izbiro izvajalca in vodila postopke izbire izvajalca. Pri nadzoru je bilo uporabljeno gradivo o izvedenem razpisu in izbiri izvajalca ter o poteku investicije, ki smo ga člani NO prejeli skupaj z vabilom na sejo. Dodatna pojasnila in podatke o poteku investicije ter vso ostalo dokumentacijo sta nam poročevalca podala na sami seji.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu :

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica	
Matična številka	5880157000
Davčna številka	SI72799595
Velikost občine	241 km ²
Število prebivalcev	11.680
Število naselij v občini	65
Število krajevnih skupnosti	5
Župan	Marko Rupar
Direktorica občinske uprave	Irena Zalar
Število zaposlenih	22

Občina Cerknica ima poleg župana in njegovega urada ter direktorice še naslednje službe: sprejemno informacijska pisarna, služba za finance in proračun, služba za premoženjsko pravne zadeve, služba komunalno in cestno infrastrukturo, služba za okolje in prostor, služba za civilno zaščito, služba za stanovanjsko dejavnost, služba za družbene dejavnosti, služba za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, služba za šport in služba za krajevne skupnosti.

Občina Cerknica je ustanoviteljica JP Komunala Cerknica ter javnih zavodov : Notranjski regijski park, Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Vrtec Martin Krpan Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. i. RS 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20- ZIUOOP-A in 80/20- ZIUOOPE; 44., 45. in 46. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017 z dne 13.01.2017); 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016 z dne 18.11.2016) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2024, sklep št. 2/5-13/2023 z dne 16.05.2023

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora :

Nadzor je bil izveden na 13. seji NO, dne 18.06.2024, v prostorih Občine Cerknica, številka sklepa 12/5-66/2024 z dne 21.05.2024.

6. POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Poročevalka ga. Helena Šlajnar je najprej predstavila postopke za izbiro izvajalca. Ocenjena vrednost projekta je bila 351.385,50 € z DDV. Občina je maja 2022 objavila razpis po postopku

oddaje naročil manjše vrednosti. Na razpis se je prijavilo pet ponudnikov, od katerih je bila le ena ponudba v skladu s pogoji razpisa. To ponudbo je podalo podjetje Hipox d.o.o., Ambruževa ulica 3, 1291 Škofljica, s katerim je bilo po končanem postopku javnega naročila, dne 5.7.2022 tudi podpisana pogodba za obnovo nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ Cerknica v višini 324.803,60€ brez DDV oziroma 396.260,39€ z DDV.

G. Bogomir Opeka je predstavil potek gradbenih del, ki so se pričela v mesecu juliju, končala pa novembra 2022. sklenjena sta bila dva aneksa in sicer eden za nominacijo podizvajalcev, drugi pa zaradi nepredvidenih del, ki so bila potrebna zaradi potrebne zamenjave podložnega materiala zaradi povečanja prepustnosti tal. Kljub temu je prišlo po končanih delih na posameznih delih igrišča do zastajanja vode ob padavinah. Zaradi tega je bil podpisan reklamacijski zapisnik in je izvajalec opravil popravilo igrišča, ki je bilo končano 6.4.2024. Primopredajni zapisnik še ni podpisan, ker občina še nadzira razmere na igrišču.

7. PREGLEDANI DOKUMENTI

- Seznam prejetih ponudb
- pogodba št 430-10/2022 za obnovo nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ Cerknica v višini 324.803,60€ brez DDV
- aneks št. 1 z dne 22.09.2022 – nominacija podizvajalcev
- aneks št. 2 z dne 11.10.2022 – zaradi dodatnih del, povečanja pogodbene vrednosti za 23.421,64€ brez DDV in nominacije podizvajalcev
- primopredajni zapisnik z dne 15.11.2022
- reklamacijski zapisnik z dne 29.11.2022
- pogodba o nadzoru z LEAN.ING d.o.o. št. 411-11/2022 v vrednosti 6.588€ z DDV ter povečani po aneksu št.1 na vrednost 7.159,48€ z DDV
- tehnično poročilo – Procadia d.o.o.

8. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je po pregledu vse zgoraj navedene dokumentacije in po poročanju poročevalcev ugotovil naslednje:

- Od petih prejetih ponudb je bila ustrezna le ena ponudba
- Sklenjena je bila pogodba v skladu s ponudbo in izvajalec je takoj pričel z deli
- Zaradi nepredvidenih del je bil sklenjen aneks h pogodbi za povečanje pogodbene vrednosti in podaljšanje roka za končanje del
- Po zaključku so se pojavile težave pri odvodnjavanju vode z igrišča zaradi česar je prišlo do reklamacije
- Do aprila 2024 je izvajalec odpravil težave, ki so bile razlog reklamacije

9. MNENJE

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bili postopki razpisa in izbire izvajalca izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo in s prizadevanjem za sklenitev pogodbe z ustreznim izvajalcem.

Pri izvedbi projekta je prišlo do nepredvidenih del, kar je povzročilo podaljšanje roka za izvedbo del ter hkrati tudi povečalo pogodbeno vrednost opravljenih del za kar so bili sprejeti ustrezni aneksi k pogodbi. Za projekt je bil zagotovljen ustrezen nadzor in garancije.

Vsa dokumentacija je bila vodena pregledno in je bila na voljo članom Nadzornega odbora na vpogled.

Nadzorni odbor pri nadzoru ni ugotovil nepravilnosti.

Člani Nadzornega odbora :

Špela Kobe – namestnica predsednika

Silva Šivec – članica

Uroš Cajnko – član

Alojz Puntar – član



Občina Cerknica
Nadzorni odbor
Predsednik
Anton Lah